



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO 000 5791

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Ordenanza 027 del 30 de Noviembre de 2010, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 040 del 25 de Septiembre de 2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2015004680070 siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander por un valor total de \$ 11.942.575.275,43, correspondiente a recursos de regalías.

Que mediante el Decreto No. 331 del 29 de Septiembre de 2015, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE**

28 ABR. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

**SANTANDER** con BPIN: 2015004680070 y con recursos del SGR de asignaciones Directas por valor de (\$11.942.575.275,43).

Que para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2015004680070 se suscribieron dos (2) contratos, el de Obra N° 4055 del 16 de Diciembre de 2015 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, por valor de once mil ciento veintisiete millones sesenta y un mil doscientos ochenta y nueve pesos con treinta y seis centavos (\$11.127.061.289,36) M/cte y el de Interventoría N° 4065 del 17 de Diciembre de 2015 **"INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** por valor de setecientos ochenta y un millones doscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos (\$781.286.158,00) M/cte.

Que se generaron rendimientos financieros del contrato No. 4055, según certificación de la Tesorería General del Departamento de Santander emitida el 02 de Febrero de 2017 por un valor total de diez millones ochocientos once mil doscientos sesenta y dos pesos con ochenta y tres centavos (\$10.811.262,83).

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2015004680070 en donde se indico lo siguiente:

**CONTRATO DE OBRA:**

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	4055 del 16 de Diciembre de 2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MAREPRO
Nit o C.C. No.	900.918.569 - 4
CONCEPTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$ 11.127.061.289,36
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00

28 ABR. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

ANTICIPO INICIAL (40%)	\$ 4.450.824.515,74
ANTICIPO ADICIONAL (0%)	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	UNIÓN TEMPORAL JM. R.L. JUAN GABRIEL GÓMEZ RODRÍGUEZ. 4065 del 17 de Diciembre de 2015.
NIT O C.C. No.	900.918.553 – 7.
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ANDRÉS PÁEZ BAYONA. Acto Administrativo del 18 de Diciembre de 2015.
FECHA DE INICIACION:	29/12/2015
ACTA DE SUSPENSION 1:	14/01/2016
ACTA DE REINICIACION 1:	28/03/2016
FECHA DE TERMINACION:	13/10/2016
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA.
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura.

**RELACIÓN Y BALANCE:**

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 11.127.061.289,36	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL (40%)		\$ 4.450.824.515,74
ANTICIPO ADICIONAL (0%)		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1		\$ 4.107.496.169,03
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2		\$ 1.455.815.703,04
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 1.112.924.143,21
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 758,34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 11.127.061.289,36</b>	<b>\$ 11.127.061.289,36</b>

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	4065 del 17 DE DICIEMBRE DE 2015.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL JM.
Nit o C.C. No.	900.918.553-7
CONCEPTO:	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	\$ 781.286.158,00

28 ABR. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 6
------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------

VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00
ANTICIPO INICIAL (%)	\$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL (%)	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ANDRÉS PÁEZ.
FECHA DE INICIACION:	29/12/15
ACTA DE SUSPENSION 1:	14/01/16
ACTA DE REINICIACION 1:	28/03/16
FECHA DE TERMINACION:	13/10/16
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA.
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura.

**RELACIÓN Y BALANCE:**

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 781.286.158,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL (%)		\$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL (%)		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1		\$ 432.582.519,96
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2		\$ 200.259.268,02
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 148.444.370,02
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 781.286.158,00</b>	<b>\$ 781.286.158,00</b>

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

BALANCE FINANCIERO			
		RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 11.942.575.275,43		\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 11.908.347.447,36		\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 34.227.828,07	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 11.908.347.447,36		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 11.908.347.447,36		\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 34.227.828,07	\$ 0,00

28 ABR. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

**REINTEGROS****REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	Feb 10/16	\$ 2.803.155,18
	Mar 15/16	\$ 1.850.453,93
	Abr 13/16	\$ 1.784.219,35
	May 06/16	\$ 1.627.411,39
	Jun 09/16	\$ 1.628.212,95
	Jul 07/16	\$ 998.875,98
	Ago 09/16	\$ 443.122,15
TOTAL		\$ 10.811.262,83

Que en consideración a lo expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2015004680070 cuyos contratos de obra e interventoria se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2015004680070, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico [gesproy@dnpp.gov.co](mailto:gesproy@dnpp.gov.co).

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

28 ABR. 2017

MAURICIO MEJIA ABELLO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Revisó: Abg. Sergio Pitta Rueda  
Contratista Secretaría de Infraestructura.

Proyectó: Ing. Diana Carolina Duarte G.  
CPS Secretaria de Planeación.

VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN.  
Director de Proyectos y Regalías.  
Secretaría de Planeación.

Anexo: Balance Financiero.

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2015004680070

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

VALOR DEL PROYECTO: \$ 11.942.575,43

VALOR GIRADO: \$ 11.942.575,43

SGR - Asignaciones Directas: \$ 11.942.575,43

OTRAS: \$ 0,00

FUENTES DE FINANCIACION: \$ 0,00

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4055/2015, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 11.127.061.289,36	\$ 11.127.060.531,02	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 11.127.061.289,36	\$ 11.127.060.531,02	\$ 0,00	\$ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4065/2015, INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 781.286.158,00	\$ 781.286.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 781.286.158,00	\$ 781.286.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR		OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 11.942.575,275,43		\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 11.908.347.447,36		\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 34.227.828,07		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 11.908.347.447,36		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 11.908.346.689,02		\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 758,34		\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 34.228.586,41		\$ 0,00

*Revisado: [Signature]*  
*Y DUELOS: [Signature]*

Responsable:

MAURICIO MEJIA ABELLO  
Secretaria de Infraestructura

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	Feb 10/16	\$ 2.803.156,18
	Mar 15/16	\$ 1.650.463,83
	Abr 13/16	\$ 1.764.219,35
	May 06/16	\$ 1.627.411,39
	Jun 09/16	\$ 1.626.212,95
	Jul 07/16	\$ 886.676,98
	Ago 09/16	\$ 443.122,15
TOTAL		\$ 10.811.262,83

	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	10
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
		PÁGINA	Página 1 de 2

No. 20170002

LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE de la Administración Central encontrando los siguientes registros de depósito por concepto de reintegros de Convenios financiados con recursos SGR- ASIGNACIONES DIRECTAS:

FECHA DE REGISTRO	CONV No.	ENTIDAD QUE REINTEGRA	NIT No.	OBJETO	FECHA DEPOSITO	IR No. Y FECHA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Jul 25/16	3505/2015	J.R. INGENIEROS LTDA	800078717-1	MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL ENTRE LAS VEREDAS RUITOQUE Y QUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER	Jul 19/16	16000187 Jul 25/16	282.086,00
Jun 23/16	3710/2015	UNION TEMPORAL EL CEDRO	900907115-7	CONSTRUCCION PUENTE CEBADERO DEN LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	Jun 8/16	16000121 Jun 23/16	769.250,13
Oct 27/16	3975/2015	U.T. LAS HAMACAS	900914160-8	CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CONEXIÓN VIA BARRIOS HAMACAS - VILLA ALEGRIA II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Mar 9/16	16000344 Oct 26/16	1.423.211,28
Abr 29/16	3461/2015	OBCELC S.A.S.	804007343-1	CONSTRUCCION PLACA HUELLAS EN CONCRETO PARA LAS VIAS DE LAS VEREDAS NOVILLERO, ZAGUE, CHINCHAMATO Y JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO	Abr 7/16	16000054 Abr 29/16	10.162,63
Ago 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Feb 10/16	16000269 Ago 30/16	2.803.156,18
Ago 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Mar 15/16	16000269 Ago 30/16	1.650.463,83
Ago 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Abr 13/16	16000269 Ago 30/16	1.764.219,35
Ago 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	May 6/16	16000269 Ago 30/16	1.627.411,39
Dic 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Jun 9/16	16000492 Dic 30/16	1.626.212,95
Dic 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Jul 7/16	16000493 Dic 30/16	896.676,98
Dic 30/16	4055/2015	UNION TEMPORAL MAREPRO	900918569-4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Ago 9/16	16000494 Dic 30/16	443.122,15
Dic 28/16	3443/2015	UNION TEMPORAL PAVIMENTO CONTRATACION	900875023-9	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE 10 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 CARRERA 5 ENTRE	Dic 15/16	16000366 Dic 28/16	15.588,00
Jul 15/16	1907/2015	CONSORCIO U.S. SANTANDER	900847192-6	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON. SANTANDER	Abr 19/16	16000154 Jul 15/16	20.675,00
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000125 Jun 23/16	1.229.025,77
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000126 Jun 23/16	905.265,99
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000127 Jun 23/16	867.963,58
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000128 Jun 23/16	476.276,66
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000129 Jun 23/16	295.257,56
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000130 Jun 23/16	21.823,29
Jun 23/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 21/16	16000131 Jun 23/16	874.435,58
Jul 15/16	703/2015	UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA	900816662-3	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Ene 27/16	16000162 Jul 15/16	102.056,46

Es importante aclarar que es posible que la información certificada como cero o no reportada se encuentre dentro de las partidas conciliatorias, debido a que esta Tesorería no ha recibido los correspondientes soportes para el registro contable.

Se expide en Bucaramanga a 2 de Febrero de 2017.

Laura Margarita Jauregui Cáceres

Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró, Enid Rueda Prada