



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO 000 0940

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ✓

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 027 del 30 de Noviembre de 2010, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio. ✓

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría. ✓

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012, ✓

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 025 del 30 de Diciembre de 2014 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680018 siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander por un valor total de \$1.169.847.417,00, correspondiente a recursos de regalías.

Que mediante el Decreto No. 015 del 16 de Enero de 2015, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN

02 FEB. 2017

dpika



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2014004680018 y con recursos del SGR de asignaciones Directas por valor de (\$1.169.847.417,00).

Que para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2014004680018 se suscribieron dos (2) contratos, el de Obra N° 3524 del 17 de Septiembre de 2015 **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, por valor de mil ochenta y seis millones ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y un pesos con sesenta y un centavos (\$1.086.169.931,61) M/cte y el de Interventoría N° 3510 del 10 de Septiembre de 2015 **"INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7 A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** por valor de setenta y seis millones ciento ochenta y siete mil quinientos pesos (\$76.187.500,00) M/cte.

Que se generaron rendimientos financieros del contrato No. 3524, según certificación de la Tesorería General del Departamento de Santander emitida el 11 de Mayo de 2017 por un valor total de novecientos sesenta mil novecientos ochenta y seis pesos con noventa y ocho centavos (\$960.986,98).

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2014004680018 en donde se indico lo siguiente:

CONTRATO DE OBRA:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	3524 del 17 de Septiembre de 2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LA ARROCERA 2015 R/L ROSA MARÍA CALA RODRIGUEZ.
Nit o C.C. No.	900.888.999 - 8
CONCEPTO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL	\$ 1.086.169.931,61
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00

02 FEB. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 5
------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------

ANTICIPO INICIAL (40%)	\$ 434.467.972,64
ANTICIPO ADICIONAL (0%)	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:	NA
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	ALEXIS RONDÓN MUÑOZ. 3510 del 10 de Septiembre de 2015.
NIT O C.C. No.	13.511.301
SUPERVISOR:	OSCAR LIBARDO MARTINEZ SALAZAR. Designación 02 de Septiembre de 2015.
FECHA DE INICIACION:	12/11/2015
ACTA DE SUSPENSION:	NA
ACTA DE REINICIACION:	NA
FECHA DE TERMINACION:	11/04/2015
MUNICIPIO:	CIMITARRA.
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura.

RELACIÓN Y BALANCE:

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.086.169.931,61	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL (40%)		\$ 434.467.972,64
ANTICIPO ADICIONAL		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1		\$ 550.392.079,26
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 94.919.840,27
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 6.390.039,44
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 1.086.169.931,61	\$ 1.086.169.931,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	3510 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
CONTRATISTA:	ALEXIS RONDÓN MUÑOZ.
Nit o C.C. No.	13.511.301-2
CONCEPTO:	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7 A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	\$ 76.187.500,00
ANTICIPO INICIAL (%):	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:	NA
SUPERVISOR:	ING. OSCAR LIBARDO MARTINEZ SALAZAR.
FECHA DE INICIACION:	12/11/15
ACTA DE SUSPENSION:	NA
ACTA DE REINICIACION:	NA
FECHA DE TERMINACION:	11/04/16
MUNICIPIO:	CIMITARRA.
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura.

02 FEB. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO AP-JC-RG-89	FECHA 03-11-15	VERSIÓN 4	PÁG. 4 DE 5
------------	-----------------------	----------------	-----------	-------------

RELACIÓN Y BALANCE:

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 76.187.500,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL (%)		\$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL (%)		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 76.187.500,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 76.187.500,00	\$ 76.187.500,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER", con BPIN 2014004680018, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INDICADOR	META	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Construcción alcantarillado pluvial (Metros)	Metros lineales de alcantarillado construidos	275,00	275,00	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

BALANCE FINANCIERO		RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 1.169.847.417,00		\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.162.357.431,61		\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 7.489.985,39	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.162.357.431,61		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.155.967.392,17		\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO		\$ 6.390.039,44	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 13.880.024,83	\$ 0,00

02 FEB. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

REINTEGROS**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	Jul 12/16	\$ 960.986,98
TOTAL		\$ 960.986,98

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680018 cuyos contratos de obra e interventoria se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2014004680018, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

02 FEB. 2017

MAURICIO MEJIA ABELLO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Revisó: Abg. Sergio Pitta Rueda. *piba*
Contratista Secretaría de Infraestructura.

Proyectó: Ing. Diana Carolina Duarte G.
CPS Secretaria de Planeación.

VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Director de Proyectos y Regalías.
Secretaria de Planeación.

Anexo: Balance Financiero.

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2014004680018

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

VALOR DEL PROYECTO:	SGR - Asignaciones Directas	OTRAS	FUENTES	DE	
					\$ 0,00
	\$ 1.169.847.417,00	VALOR GIRADO:	FINANCIACION:		

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 3524/2015, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 1.086.169.931,61	\$ 1.079.779.892,17	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.086.169.931,61	\$ 1.079.779.892,17	\$ 0,00	\$ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3510/2015, INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7 A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 76.187.500,00	\$ 76.187.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 76.187.500,00	\$ 76.187.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR		OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 1.169.847.417,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.162.357.431,61	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO		VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.162.357.431,61	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.155.967.392,17	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 6.390.039,44	VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 13.880.024,83	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00

Proyecto: Ing. Diana Carolina Duarte Galindo.
CPS - Secretaria de Planeación.
Revisó: Lus Stella Ibañez García.
Profesional Universitario (E).
Secretaría de Planeación.

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	Jul 12/16	\$ 960.986,98
TOTAL		\$ 960.986,98

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 1.086.169.931,61	\$ 1.079.779.892,17
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 1.086.169.931,61	\$ 1.079.779.892,17

TOTAL ==>

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 76.187.500,00	\$ 76.187.500,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 76.187.500,00	\$ 76.187.500,00

TOTAL ==>

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.169.847.417,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.162.357.431,61
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 7.489.985,39
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.162.357.431,61
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.155.967.392,17
VALOR NO EJECUTADO	\$ 6.390.039,44
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 13.880.024,83