



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO

000 5790

DE 2017

28 ABR. 2017

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA  
COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER, FINANCIADO  
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

**LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 039 de fecha 07/09/2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060, siendo designado como ejecutor del proyecto, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante el Acuerdo 057 de fecha 30/12/2016 y solicitud al SUIFP N.318640 del 19/12/2016 el OCAD Departamental de Santander aprobó la solicitud de Ajuste de Adición de Recursos al proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER según Acuerdo 037 de 2015.

Que mediante Decreto No. 260 del 08 de septiembre de 2015, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060 con recursos de Asignaciones Directas SGR por valor de \$749.430.067;

Que para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060 se suscribieron dos (2) contratos:

1. Contrato de Obra N. 4077-2015, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER" por valor de \$711.160.320.04.



RESOLUCION	CÓDIGO AP-JC-RG-99	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 4
------------	-----------------------	-----------------	------------	-------------

2. Contrato de Interventoría N. 3994-2015, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER" por valor de \$20.050.000.

Los cuales en su ejecución tuvieron las siguientes modificaciones:

N. CONTRATO	ADICIONAL N.	TIEMPO	RECURSOS	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	TOTAL
4077-15	N. 1 DEL 03-06-2016	UN (1) MES				
	N.2 DEL 27-09-2016		335.363.469.63	711.160.320.04	335.363.469.63	1.046.523.789.67
3994-15	N. 1 DEL 03-06-2016	UN (1) MES				
	N.2 DEL 27-09-2016		10.025.000	20.050.000	10.025.000	30.075.000

Que mediante Certificación de Tesorería del día 01 de abril de 2017, se informa que no se han recibido soportes para registro contable de rendimientos financieros y/o devolución de recursos no ejecutados.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060 en donde se indicó lo siguiente:

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	4077	
Fecha del Contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2015	
Contratista	CONSORCIO CUBIERTA SUAITA Representante Legal Erika Paola Dotor Zambrano	
NIT o C.C.	900.919.420-0	
Objeto	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER	
Valor Inicial	711.160.320,04	
Valor Adicional	335.363.469,63	
Valor Anticipo Inicial (30%)	213.348.096,01	
Amortización Ancitipo	213.348.096,01	
Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES	
Plazo Adicional N.1	UN (1) MES	
Plazo Adicional N.2	DOS (2) MESES	
Supervisor	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO Acto Administrativo del 18 de diciembre de 2015	
Interventor Contrato	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES LTDA	
Fecha de Iniciacion	29/12/2015	
Acta de Suspension N.1	05/01/2016	
Acta de Suspension N.2	01/07/2016	
Acta de Reinicio N. 1	22/02/2016	
Acta de Reinicio N. 2	27/09/2016	
Fecha de Terminacion	10/12/2016	
Municipio	SUAITA	
Oficina Gestora	SECRETARIA DE EDUCACION	
RELACION Y BALANCE		
Valor Contrato Inicial	711.160.320,04	
Valor Contrato Adicional N.1	335.363.469,63	
Anticipo Inicial 30%		213.348.096,01
Anticipo Adicional		-
Acta de Recibo Parcial N.1		183.445.677,87
Acta de Recibo Parcial N.2		88.174.860,44
Acta de Recibo Parcial N.3		151.060.913,54
Acta de Recibo Parcial N.4		105.702.155,30
Acta de Recibo Parcial N.5		186.786.257,04
Acta de Recibo Final		118.005.829,47
Saldo a Favor del Departamento		-
SUMAS IGUALES	1.046.523.789,67	1.046.523.789,67

28 ABR. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Tipo de Contrato	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contrato No.	3994	
Fecha del Contrato	03 DE DICIEMBRE DE 2015	
Contratista	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES LTDA, DINCOD LTDA	
NIT o C.C.	Representante Legal Fernando Meza Morales	
	900.159.353-3	
Objeto	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER	
Valor Inicial	20.050.000,00	
Valor Adicional	10.025.000,00	
Valor Anticipo Inicial (30%)	0,00	
Amortización Ancitipo	0,00	
Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES	
Plazo Adicional N.1	UN (1) MES	
Plazo Adicional N.2	DOS (2) MESES	
Supervisor	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO Acto Administrativo del 01de diciembre de 2015	
Interventor Contrato		
Fecha de Iniciacion	29/12/2015	
Acta de Suspension N.1	05/01/2016	
Acta de Suspension N.2	01/07/2016	
Acta de Reinicio N. 1	22/02/2016	
Acta de Reinicio N. 2	27/09/2016	
Fecha de Terminacion	10/12/2016	
Municipio	SUAITA	
Oficina Gestora	SECRETARIA DE EDUCACION	
RELACION Y BALANCE		
Valor Contrato Inicial	20.050.000,00	
Valor Contrato Adicional N.1	10.025.000,00	
Anticipo Inicial		-
Anticipo Adicional		-
Acta de Recibo Parcial N.1		7.388.425,00
Acta de Recibo Parcial N.2		3.550.855,00
Acta de Recibo Parcial N.3		6.991.435,00
Acta de Recibo Parcial N.4		9.136.785,00
Acta de Recibo Parcial N.5		
Acta de Recibo Final		3.007.500,00
Saldo a Favor del Departamento		-
SUMAS IGUALES	30.075.000,00	30.075.000,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060, según los indicadores fueron:

#### BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INDICADOR	META	EJECUTADO
Mejorar los espacios deportivos por medio de la construcción de una cubierta y el cambio del piso del cancha del Colegio Lucas Caballero	Área Adecuada	540	540

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

28 ABR. 2017



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (Ver Anexo N.1)

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 1.094.818.536,63	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.076.598.789,67	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 18.219.746,96
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.076.598.789,67	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.076.598.789,67	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		18.219.746,96

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar el cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER con BPIN: 2015004680060, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico [gesprov@dnpp.gov.co](mailto:gesprov@dnpp.gov.co).

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

28 ABR. 2017

ANA DE DIOS TARAZONA GARCIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Revisó: Maria Cecilia Ordoñez, Coordinadora Grupo de Regalías

Proyectó: Bertha Esperanza Espitia Rodríguez, Contratista

VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, Director de Proyectos y Regalías

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2015004680060

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:

\$ 1.094.818.536,63 VALOR GIRADO:

SGR - Asignaciones Directas  
SGR - FONDOS

\$ 749.430.067,00 OTRAS FUENTES DE EDUCATIVA REC. Bce

Prodesarrollo 25% Inf.  
\$ 345.388.469,63

RELACION DE CONTRATOS:

Contrato de Obra N. 4077-2015, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 711.160.320,04	\$ 711.160.320,04		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 335.363.469,63	\$ 335.363.469,63
TOTAL	\$ 711.160.320,04	\$ 711.160.320,04	\$ 335.363.469,63	\$ 335.363.469,63

RESUMEN		VALOR TOTAL EJECUTADO
VALOR TOTAL CONTRATADO	(INICIAL + ADICIONAL)	(INICIAL + ADICIONAL)
\$ 711.160.320,04	\$ 711.160.320,04	\$ 711.160.320,04
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 335.363.469,63	\$ 335.363.469,63	\$ 335.363.469,63
TOTAL ==>	\$ 1.046.523.789,67	\$ 1.046.523.789,67

Contrato de interventoria N. 3994-2015, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 20.050.000,00	\$ 20.050.000,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 10.025.000,00	\$ 10.025.000,00
TOTAL	\$ 20.050.000,00	\$ 20.050.000,00	\$ 10.025.000,00	\$ 10.025.000,00

RESUMEN		VALOR TOTAL EJECUTADO
VALOR TOTAL CONTRATADO	(INICIAL + ADICIONAL)	(INICIAL + ADICIONAL)
\$ 20.050.000,00	\$ 20.050.000,00	\$ 20.050.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 10.025.000,00	\$ 10.025.000,00	\$ 10.025.000,00
TOTAL ==>	\$ 30.075.000,00	\$ 30.075.000,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR		OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS	\$ 749.430.067,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTOS	\$ 1.094.818.536,63
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 731.210.320,04	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.076.598.789,67
VALOR NO COMPROMETIDO	18.219.746,96	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 18.219.746,96
VALOR TOTAL CONTRATADO	731.210.320,04	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.076.598.789,67
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	731.210.320,04	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.076.598.789,67
VALOR NO EJECUTADO	-	VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	18.219.746,96	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	18.219.746,96

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:


VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 1.094.818.536,63
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.076.598.789,67
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 18.219.746,96
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.076.598.789,67
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.076.598.789,67
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	18.219.746,96

REINTEGROS NO APLICA

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros		\$ 0,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		\$ 0,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,00

Elaboró: Bertha Esperanza Espitia Rodriguez

Revisó: Luz Stella Ibañez, Tecnico Grupo de Regalias

	CARTA	CÓDIGO	AP-AR-110
		VERSIÓN	10
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
		PÁGINA	Página 1 de 2

No. 20170004

LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE de la Administración Central encontrando los siguientes registros de depósito por concepto de reintegros de Convenios:

BPIN 2015004680060

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO LUCAS  
CABALLERO DEL MUNICIPIO DE SUAITA  
SANTANDER

CONVENIO	BENEFICIARIO	NIT No.	REINTEGROS		
			CONCEPTO	FECHA DEPOSITO	VALOR
Contrato de Obra Pública No. 4077/2015	CONSORCIO CUBIERTA SUAITA	900919420-0			-
Contrato de Consultoría Inferior al 10% de la Menor Cuantía No. 3994/2015	INGENIEROS, CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES LTDA	900159353-3			-

Es importante aclarar que es posible que la información certificada como cero o no reportada se encuentre dentro de las partidas conciliatorias, debido a que esta Tesorería no ha recibido los correspondientes soportes para el registro contable.

Se expide en Bucaramanga a 01 de Abril de 2017.

  
LAURA MARGARITA JAUREGUI CÁCERES  
Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró: Enid Prada

