



INFORME DE COMISIÓN/INSPECCION/VISITA	Código: AP-AI-RG-123	Fecha de Aprobación: 03-11-2015	Versión: 3	Pág. 1 de 1
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------	------------	-------------

### INFORME DE COMISIÓN, INSPECCIÓN, VISITA

Fecha:	Día	<b>07</b>	Mes	<b>02</b>	Año	<b>2019</b>	Hora:	6:00 am – 11:30 am
--------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-------------	-------	--------------------

COMISION

INSPECCION

VISITA

Nombre del Funcionario: VICTOR JULIO MORENO MONSALVE
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO
Dependencia: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE

Lugar/Entidad: MUNICIPIO DE <b>SOCORRO</b>	
Nombre quien atiende : ING. ANDRÉS GARCIA	
Cargo: INGENIERO RESIDENTE	Teléfono: 3165254661
Objetivo: REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS <b>CIEN (100) VIVIENDAS</b> DE INTERÉS SOCIAL QUE SE CONSTRUYEN EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE <b>SOCORRO</b> , EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.	



Desarrollo
<p>Se realizó la referida visita de inspección y seguimiento, el día 7 de febrero de 2019 a la 1:30 pm. en el sitio de las obras de construcción, en compañía de la Dra. Claudia Yaneth Mantilla Rey (Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable), del profesional de la SVHS Jaime Palacios y del Ing. Residente de Obra Andrés García.</p> <p>La obra consta de cien (100) apartamentos de 56,00 M2, distribuidos en cinco (5) torres de veinte (20) apartamentos cada una, parqueaderos externos en superficie, y un salón comunal.</p> <p>Se realizó un recorrido general por la obra, en sus áreas exteriores y al interior de las torres de apartamentos, encontrando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las cinco (5) torres ya están con la estructura totalmente construida, y ya se iniciaron los acabados en las dos (2) primeras. También se iniciaron las obras de nivelación y adecuación de las obras exteriores de espacio comunal y público.</li> <li>2. Informan que, a la fecha, estiman un avance del 75%, considerando que se presentaron retrasos al iniciar la obra, por problemas en los suelos, por obras de construcción de muros de contención en tierra armada, y por las afectaciones en las temporadas de lluvias.</li> </ol>




INFORME DE COMISIÓN/INSPECCION/VISITA	Código: AP-AI-RG-123	Fecha de Aprobación: 03-11-2015	Versión: 3	Pág. 2 de 1
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------	------------	-------------

3. La obra tenía como fecha de entrega el día 31 de enero de 2019, la cual fue postergada ochenta y cinco (85) días, quedando la entrega final para el día 24 de Abril de 2019.
4. En general, se evidencia un proceso de obra organizado, con múltiples frentes de obra y con unos adecuados acabados de construcción.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Nombre del Funcionario:  ARQ. VICTOR JULIO MORENO MONSALVE  C.C. 13.920.801 de Málaga	Firma: 
---	--